

№ з/п	Виконання робіт	Дата закінчення
Б. Хмельницького, 57/19, І. Франка, 58		
1	Влаштування покрівлі	30.04.2015 р.
2	Монтаж метало-каркасних сходів виходу на покрівлю, огороження парапету і установка пожежних драбин і оцинкованих накривок	18.05.2015 р.
3	Установка дверей	10.06.2015 р.
4	Штукатурка стін	1, 3 секції – 10.04.2015 р. 2 секція – 18.05.2015 р.
5	Штукатурка цокольного поверху	27.05.2015 р.
6	Монтаж системи опалення і переминок холодного і гарячого водопостачання	25.05.2015 р.
7	Монтаж стояків водопостачання та водовідведення	20.07.2015 р.
8	Монтаж системи внутрішньоквартирного ХВП (індивідуальні проекти по квартирам)	1 секція – 13.07.2015 р. 2 секція – 20.07.2015 р. 3 секція – 27.07.2015 р.
9	Влаштування електропостачання 2-й етап (монтаж коробок і щитків)	10.06.2015 р.
10	Влаштування електропостачання 3-й етап (монтаж лічильників та фурнітури)	30.06.2015 р.
11	Монтаж ліфтового обладнання	15.06.2015 р.
12	Монтаж зовнішнього газопостачання	20.04.2015 р.
13	Монтаж системи газопостачання	31.05.2015 р.
14	Влаштування стяжки підлог	31.05.2015 р.
15	Шпаклювання і фарбування стін і стель в місцях загального користування	15.06.2015 р.
16	Оздоблення фасадів	18.05.2015 р.
17	Вхідні групи	Влаштування – 30.04.2015 р. Оздоблення – 18.05.2015 р.
18	Влаштування фасаду цоколю	31.05.2015 р.
19	Влаштування відмостки з ФЕМ	10.06.2015 р.
20	Вертикальне планування території	31.05.2015 р.
21	Влаштування під'їзду до будинку	30.06.2015 р.
22	Передача квартир власникам	Починається з 01.07.2015 р.
Б. Хмельницького, 59, 61, І. Франка, 60, 62		
1	Кладка цегляних стін і перегородок, монтаж плит перекриття, влаштування монолітних ділянок та влаштування покрівлі	31.08.2015 р.
2	Монтаж збірних сходових маршів і площадок	31.08.2015 р.
3	Монтаж ствола сміттєпроводу	31.08.2015 р.
4	Монтаж блоків димоходів	31.08.2015 р.
5	Монтаж метало-каркасних сходів виходу на покрівлю, огороження парапету і установка пожежних драбин і оцинкованих накривок	31.08.2015 р.
6	Встановлення вікон	15.08.2015 р.
7	Встановлення дверей	20.09.2015 р.
8	Штукатурка стін	31.08.2015 р.
9	Монтаж дощової каналізації	31.08.2015 р.
10	Монтаж системи опалення та переминок холодного та гарячого водопостачання	10.08.2015 р.
11	Монтаж стояків водопостачання та каналізації	10.08.2015 р.
12	Монтаж системи внутрішньоквартирного ХВП по індивідуальним проектам	30.09.2015 р.
13	Монтаж системи зовнішньої каналізації	20.09.2015 р.
14	Монтаж системи зовнішньої дощової каналізації	20.09.2015 р.
15	Влаштування електропостачання 1-й етап та 2-й етап (монтаж проводки, монтаж коробок і щитків)	31.08.2015 р.

16	Влаштування електропостачання 3-й етап (монтаж лічильників та фурнітури)	20.09.2015 р.
17	Монтаж ліфтового обладнання	10.10.2015 р.
18	Монтаж системи зовнішнього газопостачання	20.09.2015 р.
19	Монтаж системи газопостачання	31.08.2015 р.
20	Влаштування стяжки підлог	20.09.2015 р.
21	Шпаклювання і фарбування стін і стель в місцях загального користування	20.09.2015 р.
22	Оздоблення фасадів	10.09.2015 р.
23	Влаштування та оздоблення вхідних груп в цоколь	20.10.2015 р.
24	Оздоблення ліфтових відкосів	15.10.2015 р.
25	Демонтаж крана	01.09.2015 р.
26	Влаштування відмостки з ФЕМ	30.09.2015 р.
27	Вертикальне планування території	30.09.2015 р.
28	Влаштування під'їзду до будинку	20.10.2015 р.
29	Передача квартир покупцям	Починається з 20.10.2015 р.